

Mat. 1.43.130
M. Pedro Nunes de Oliveira
CPF: 731.244.284-87
Secretário Municipal de Infraestrutura

Orlando Cavalcante Marques
CPF: 030.979.694-62
Secretário de Controle Interno

Gilvane Bento da Costa
CPF: 743.085.004-00
Prefeito Municipal

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU ADIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATADO			CONTRATO			ADITIVO			EXECUÇÃO			SITUAÇÃO			
		Nº/ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRazo ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	REALISTE (R\$)	MATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGU ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGU ACUMULADO NA CÉBIA OU SERVIÇO (R\$)
Tomada de Preço 03/2021 - PMB	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recomposição e reassentamento de zona paraalegria na zona urbana e rural do município de Brejinho-PE.					20.177.982/0001-07	Contact Empreendimento s & S. Serviços Eireli.	41/2021	22/06/2021	21/06/2022	R\$ 92.555,00		20/06/2023	0,00	0,00	3.3.90.39/4.4.90.51	R\$ 47.765,02	R\$ 28.193,84	R\$ 47.765,02	Em andamento
Tomada de Preço 04/2021 - PMB	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do Município de Brejinho / PE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.					37.566.790/0001-87	Ultra Soluções e Serviços LTDA.	64/2021	17/08/2021	16/09/2022	R\$ 948.182,80			0,00	0,00	3.3.90.39	R\$ 716.744,70	480.093,50	716.744,70	Em andamento
Tomada de Preço 06/2021 - PMB	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos no Município de Brejinho- PE, em conformidade com o CT e 1004-548-5/Insc: 883701- Ministério do Desenvolvimento Regional e projeto básico de engenharia.	SICOVN- MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		232.500,00	62.500,00	32.902.325/0001-56	HC AMBIENTAL E OBRAS	102/2021	22/11/2021	19/11/2022	R\$ 1.188.663,25			0,00	0,00	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Em andamento
Tomada de Preço 007/2021 - PMB	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma das Escotas da Rede Municipal de Ensino de Brejinho-PE, conforme projeto básico de engenharia.					32.902.325/0001-56	HC AMBIENTAL E OBRAS	103/2021	22/11/2021	22/11/2022	R\$ 1.061.743,06			0,00	0,00	4.4.90.51/3.3.90.39	665.561,71	159.494,28	665.561,71	Em andamento
Tomada de Preço 01/2021 - FMS	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de Academia de Saúde no Povoado Lagoinha no Município de Brejinho - PE, em conformidade com projeto básico de engenharia.	MINISTÉRIO DA SAÚDE		93.344,27	0,00	20.177.982/0001-07	Contact Empreendimento s & S. Serviços Eireli.	66/2021	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 93.344,27			0,00	0,00	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Em andamento
Tomada de Preço 08/2021 - PMB	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em PE, em conformidade com projeto básico de engenharia.	Ministério da Economia		500.000,00	49.484,59	34.125.217/0001-01	CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S & S. SERVIÇOS DE ENGENHARIA SILVA	012/2022	14/03/2022	12/01/2023	R\$ 549.864,59			0,00	0,00	4.4.90.51	R\$ 337.410,84	R\$ 337.410,84	R\$ 337.410,84	Em andamento
Tomada de Preço 03/2021 - PMB	Contratação de empresa para execução dos serviços de Construção de Escola/ Creche de Educação Infantil Tipo 2 - FINE no Município de Brejinho/ PE, em conformidade com o Termo de Compromisso de Emenda nº 202.103.6893 e projeto básico de engenharia.	MEC/FNDE		1.973.187,81	1.975,26	32.285.429/0001-69	EVUR ENGENHARIA EIRELI	94/2021	26/10/2021	26/10/2022	R\$ 1.949.298,00			0,00	R\$ -	4.4.90.51	R\$ 299.010,02	R\$ 299.010,02	R\$ 299.010,02	Em andamento

Tomada de Preços nº 03/2022 - PMB	05/2022	Estado de Pernambuco - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	1.000.000,00	727.350,16	10.641.065/0001.70	NEMAMA CONSTRUÇÕES EIRELI	6/7/2022	23/05/2022	20/05/2023	R\$ 1.700.760,14	-	0,00	R\$ -	1.089.417,04	1.089.417,04	R\$ 1.089.417,04	1.089.417,04	R\$ -	Em andamento
Tomada de Preço nº 04/2022 - PMB	44/2022	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação/ SEDUH	1.000.000,00	345.180,52	17.440.286/0001.29	COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLÓGIA E LOCAÇÕES EIRELI ME.	8/7/2022	28/06/2022	27/06/2023	R\$ 1.099.417,01	-	0,00	R\$ -	1.089.417,04	1.089.417,04	R\$ -	1.089.417,04	R\$ -	Em andamento
Tomada de Preço nº 01/2022 - FMS	-	-	-	-	33.483.371/0001.74	LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/2022	31/02/2022	18/02/2023	R\$ 344.896,21	-	321.072,10	R\$ 76.175,89	301.109,00	224.933,11	R\$ 224.933,11	224.933,11	R\$ -	Em andamento
Dispensa de Licitação nº 006/2022	-	-	-	-	09.913.177/0001.53	CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI	29/2022	11/03/2022	10/06/2022	R\$ 312.800,39	18/04/2022	0,00	R\$ -	312.800,39	312.800,39	R\$ 312.800,39	312.800,39	R\$ -	Finalizada
Tomada de Preço nº 001/2022	-	-	-	-	28.594.543/0001.01	GENESIS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	65/2022	18/05/2022	17/05/2023	R\$ 550.893,78	-	0,00	R\$ -	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica.	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Em andamento