

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/PE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATO			ADITIVO			EXECUÇÃO				SITUAÇÃO					
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSÉ (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADIFADO	VALOR ADIFADO ACUMULADO (R\$)		REAJUSTE (R\$)	MATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
Tomada de Preço 03/2021 - PMB	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recomposição e reassentamento de paralelepípedos na zona urbana e rural do município de Brejinho-PE.					20.177.982/0001-07	Contact1 Empreendimento s & S. Serviços Eireli.	41/2021	27/06/2021	21/06/2022	R\$ 92.555,00		20/06/2023	0,00	3.3.90.39/4.4.90.51	R\$ 47.765,02	R\$ 28.193,84	R\$ 28.193,84	R\$ 47.765,02	Em andamento
Tomada de Preço 04/2021 - PMB	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do Município de Brejinho / PE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.					37.566.790/0001-87	ULTRA Soluções e Serviços LTDA.	64/2021	17/08/2021	16/09/2022	R\$ 948.382,80		15/08/2023	R\$ 933.594,00		3.3.90.39	187.940,92	707.593,72	944.246,92	Em andamento
Tomada de Preço 06/2021 - PMB	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos no Município de Brejinho - PE, em conformidade com o CT n.º 1064-548-5/Smcom 885701- Ministério do Desenvolvimento Regional e projeto básico de engenharia.	885701/2019	SICOMV - MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	232.500,00	62.500,00	31.902.315/0001-56	HC AMBIENTAL E OBRAS	102/2021	22/11/2021	19/11/2022	R\$ 1.188.662,25			0,00	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Em andamento	
Tomada de Preço 07/2021 - PMB	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma das Escadas da Imediatidade do Ensino de Brejinho-PE, conforme projeto básico de engenharia.					32.402.325/0001-56	HC AMBIENTAL E OBRAS	103/2021	22/11/2021	22/11/2022	R\$ 1.081.743,06			0,00	4.4.90.51 / 3.3.90.39	665.561,71	159.494,28	665.561,71	Em andamento	
Tomada de Preço 01/2021 - FMS	Execução dos Serviços de Construção de Academia de Saúde no Povoado Lagoinha no Município de Brejinho - PE, em conformidade com projeto básico de engenharia.	06042.3680001/21-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	93.344,27	0,00	20.177.982/0001-07	Contact1 Empreendimento s & S. Serviços Eireli.	66/2021	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 93.344,27			0,00	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Paralisação (falta de Repasse)	
Tomada de Preço 08/2021 - PMB	Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em Ruas do Município de Brejinho - PE, em conformidade com projeto básico de engenharia.	202.140900001-Emenda Parlamentar	Ministério da Economia	500.000,00	49.484,59	34.128.212/0001-01	CONSTRUTORA E SERVIÇOS MASCIMENTO SILVA/ FABIANO CALDINO DO NASCIMENTO SILVA	012/2022	14/03/2022	12/01/2023	R\$ 549.484,59			0,00	4.4.90.51	R\$ 440.860,35	R\$ 440.860,35	R\$ 440.860,35	Em andamento	
Tomada de Preço 09/2021 - PMB	Contratação de empresa para execução dos serviços de Construção de Escola/ Creche de Educação Infantil Tipo 2 - FINE no Município de Brejinho - PE, em conformidade com o Termo de Compromisso de Emenda n.º 202.031689-1 e projeto básico de engenharia.	Nº PROCESSO 13400.00502/2020-33	MEC/FNDE	1.973.287,81	1.975,26	32.285.429/0001-69	EVUR ENGENHARIA EIRELI	94/2021	16/10/2021	26/10/2022	R\$ 1.949.298,00			0,00	4.4.90.51	R\$ 401.059,61	102.049,59	R\$ 401.059,61	Em andamento	

Tomada de Preços 09/2022 - PMB	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação Adáptica em diversas Ruas do Município de Brejinho - PE, em conformidade com projeto básico de engenharia.	05/2022.	Estado de Pernambuco - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.	1.000.000,00	727.350,16	10.641.065/0001-70	NERMA CONSTRUÇÕES EIRELI	67/2022	23/05/2022	20/05/2023	R\$ 1.700.760,14	-	41.101,14	R\$ -	4.4.90.51	1.652.652,78	563.235,74	1.652.652,78	R\$ 1.652.652,78	Em andamento
Tomada de Preço nº 04/2022 - PMB	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas do município de Brejinho - PE, em conformidade com CONVENIO DE COOPERACAO FINANCEIRA Nº 44/2022, celebrado com o Governo do ESTADO DE PERNAMBUCO.	44/2022	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação/ SEDUH	1.000.000,00	145.180,32	17.440.286/0001-29	COHEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI ME.	87/2022	28/06/2022	27/06/2023	R\$ 1.099.412,01	-	0,00	R\$ -	4.4.90.51 - Obras e Instalações	581.777,35	581.777,35	581.777,35	R\$ 581.777,35	Em andamento
Tomada de Preço nº 01/2022 - FMS	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma dos Postos de Saúde da Família (PSF) do Município de Brejinho / PE, em conformidade com projeto básico de engenharia.	-	-	-	-	33.683.371/0001-74	LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI	37/2022	21/02/2022	18/02/2023	R\$ 344.896,21	-	321.072,10	R\$ 76.175,89	4.4.90.51	R\$ 397.247,99	R\$ 96.138,99	R\$ 321.072,10	R\$ 321.072,10	Finalizada
Tomada de Preço nº 001/2022	Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra de pedreiro e servente de obras para Execução de Serviços de Reforma, Recuperação e Manutenção de prédios Públicos e de Vias Públicas no Município de Brejinho - PE	-	-	-	-	28.504.543/0001-01	GENESIS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	65/2022	18/05/2022	17/05/2023	R\$ 550.893,78	-	0,00	R\$ -	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica.	R\$ 63.139,90	R\$ 63.139,90	R\$ 63.139,90	R\$ 63.139,90	Em andamento
Tomada de Preços 05/2022 - PMB	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas no Povoado de Placas de Pedalete no Município de Brejinho - PE.	44/2022	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação/ SEDUH	128.717,08	0,00	20.177.982/0001-07	CONTACT EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI	116/2022	31/08/2022	30/08/2023	R\$ 129.717,08	-	-	R\$ -	4.4.90.51 Obras e Instalações	R\$ -	-	-	R\$ -	Em andamento