

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREINHO/PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LEILÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU ADIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATO			ADITIVO			EXECUÇÃO			SITUAÇÃO				
		Nº/ano	CONCEDENTE	REPASSÉ (R\$)	COMPARATIVA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ano	DATA INÍCIO	PRazo	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRazo ADIÇÃO		VALOR ADIÇÃO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA CBRÁ OU SERVIÇO (R\$)	
Tomada de Preço 09/2021 - PMB	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reconstrução e reassentamento de paralelepípedos na zona urbana e rural do município de Brejinho-PE.					20.177.982/0001-07	Contact Empreendimento S.B. Serviços EIREL	41/2021	22/06/2021	21/06/2022	RS 82.255,00		20/06/2023	0,00	RS 47.765,02	RS 28.193,84	RS 47.765,02	Em andamento
Tomada de Preço 06/2021 - PMB	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do Município de Brejinho - PE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.					37.566.790/0001-87	URB Soluções e Serviços LTDA.	06/2021	17/08/2021	16/09/2022	RS 1848.182,80		15/09/2023	933.594,00	RS 933.594,00	874.230,00	1.110.881,20	Em andamento
Tomada de Preço 06/2021 - PMB	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos no Município de Brejinho- PE, em conformidade com o CT nº 1064 S48-S/14/2008 885701-1/2019	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	232.300,00	6.250,00	32.902.325/0001-56	HC AMBIENTALE OBRAS	10/2021	22/11/2021	19/11/2022	RS 218.663,25				0,00	RS -	RS -	Prazo finalizado (não há despesas)	
Tomada de Preço 07/2021 - PMB	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejinho-PE, conforme projeto básico de engenharia.					32.902.325/0001-56	HC AMBIENTALE OBRAS	10/2021	22/11/2021	22/11/2022	RS 1.061.745,06		16/11/2023	46.881,30	787.679,94	234.731,21	740.796,64	Em andamento
Tomada de Preço 01/2021 - PMS	Contratação de Empresa para Construção de Academia de Saúde no Povoado Lagoinha no Município de Brejinho - PE, em conformidade com projeto básico de engenharia.	MINISTÉRIO DA SAÚDE	93.344,27	0,00	20.177.982/0001-07	Contact Empreendimento S.B. Serviços EIREL	06/2021	16/12/2021	15/12/2022	RS 93.344,27				0,00	RS -	RS -	Paralisação (Falta de Repasse)	
Tomada de Preço 08/2021 - PMB	Contratação de empresa para Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em Ruas do Município de Brejinho-PE, em conformidade com projeto básico de engenharia.	Ministério da Economia	500.000,00	49.484,59	34.128.217/0001-01	CONSTRUTORA E SERVIÇOS MASCIMENTO SILVA/FABIANO CLAUDIO DO MASCIMENTO SILVA	01/2022	14/03/2022	12/01/2023	RS 549.484,59				0,00	RS 440.860,35	RS 440.860,35	Em andamento	
Tomada de Preço 05/2021 - PMB	Contratação de empresa para execução dos serviços de Construção de Escola/ Creche de Educação Infantil Tipo 2 - FINEE no Município de Brejinho - PE, em conformidade com o Termo de Compromisso de Emenda nº 2.02.103689-1 e projeto básico de engenharia.	MEC/FNDE	1.973.887,81	1.975,26	32.285.429/0001-69	ENUR ENGENHARIA EIREL	09/2021	26/10/2021	26/10/2022	RS 1.949.296,00				0,00	RS 401.059,61	RS 401.059,61	Em andamento	

Tomada de Preços nº 02/2022 - PMB	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação Adidica em diversas Ruas do Município de Brejinho - PE, em conformidade com projeto básico de arquitetura.	05/2022.	Estado de Pernambuco - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.	1.000.000,00	727.390,16	10.641.065/0001-70	NEMMA CONSTRUÇÕES EBRELI	6/7/2022	23/05/2022	20/05/2023	RS 1.700.760,14	-	41.101,14	RS 41.101,14	4.4.90.51	1.762.962,42	892.08,50	1.741.861,28	RS 1.741.861,28	Finalizada
Tomada de Preço nº 02/2022 - PMB	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas do município de Brejinho-PE, em conformidade com CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 44/2022 celebrado com o Governo do ESTADO DE PERNAMBUCO.	44/2022	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação/ SEDUH	1.000.000,00	145.180,52	17.440.286/0001-29	COFEMI CONSTRUÇÕES TÉCNICAS E LOCAÇÕES EBRELI ME.	8/7/2022	28/06/2022	27/06/2023	RS 1.099.412,01	-	0,00	RS	4.4.90.51, Obras e Instalações	1099412.01	517.634,66	1099412.01	1.099.412,01	Finalizada
Tomada de Preço nº 001/2022	Contratação de empresa especializada para fornecimento de mbo de obra de pedreiro e servente de obras para Execução de Serviços de Reforma, Recuperação e Manutenção de Priedios Públicos e de Vias Públicas no Município de Brejinho - PE						GENESIS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6/5/2022	18/05/2022	17/05/2023	RS 550.893,78	-	0,00	RS	3.3.90.39 Outros serviços de Terceiros Pessoa Juridica.	RS 117.008,70	RS 53.868,80	RS 117.008,70	117.008,70	Em andamento
Tomada de Preços 03/2022 - PMB	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas no Povoado de Placas de Piedade no Município de Brejinho, PE.	44/2022	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação/ SEDUH	129.717,08	0,00	20.177.982/0001-07	CONTACT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EBRELI	11/6/2022	31/08/2022	30/08/2023	RS 129.717,08	-	-	RS	4.4.90.51, Obras e Instalações	RS 129.717,08	129.717,08	RS 129.717,08	129.717,08	Finalizada
Tomada de Preços 02/2022 - FMS	Emenda Parlamentar 81000293 - PROPOSTA Nº 06242.3680001/722-001		SUS	1.609.000,00	0,00	28.018.256/0001-45	ESLITA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	7/7/2022	14/12/2022	13/12/2023	RS 1.611.640,31	-	0,00	RS	4.4.90.51, Obras e Instalações	RS	0	RS	RS	Em andamento