

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/PE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE

Gilsonmar Bento da Costa

CPF 781.085.004-00

Prefeito Municipal

Oriando Cavalcante Marques

CPF 030.979.694-62

Secretário de Controle Interno

Manoel Pedro Nunes de Oliveira

CPF 731.244.784-87

Secretário Municipal de Infraestrutura

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
Tomada de Preço 03/2021 - PMB	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recomposição dos serviços de reasentamento de paralelepípedos na zona urbana e rural do município de Brejinho-PE.	-	-	-	-	20.177.982/0001-07	Contact Empreendimentos & Serviços Eirell.	41/2021	22/06/2021	21/06/2022	R\$ 82.555,00	-	20/06/2023	0,00	0,00	3.3.90.39 / 4.4.90.51	R\$ 47.765,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.765,02	Concluída
Tomada de Preço 04/2021 - PMB	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do Município de Brejinho ? PE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	-	-	-	-	37.566.790/0001-87	Ultra Soluções e Serviços LTDA.	64/2021	17/08/2021	16/09/2022	R\$ 848.182,80	-	15/08/2023	933.594,00	R\$ 933.594,00	3.3.90.39	2432846,93	154.948,04	388.371,73	1.499.252,93	Em andamento
Tomada de Preço 007/2021 - PMB	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejinho-PE, conforme projeto básico de engenharia					32.902.325/0001-56	HC AMBIENTAL E OBRAS	103/2021	22/11/2021	22/11/2022	R\$ 1.061.743,06	-	16/11/2023	46.881,30	46881,30	4.4.90-51 / 3.3.90.39	913.873,36	0,00	126.193,42	866.992,06	Em andamento
Tomada de Preço 01/2021 - FMS	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de Academia de Saúde no Povoado Lagoinha no Município de Brejinho – PE, em conformidade com projeto básico de engenharia.	06242.3680001/21-001	MINISTERIO DA SAÚDE	93.344,27	0,00	20.177.982/0001-07	Contact Empreendimentos & Serviços Eirell.	66/2021	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 93.344,27	-	14/12/2023	-	0,00	4.4.90-51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Contrato não executado
Tomada de Preço 08/2021 - PMB	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo Graníticos em Ruas do Município de Brejinho PE, em conformidade com projeto básico de engenharia	202140690001-Emenda Parlamentar	Ministério da Economia	500.000,00	49.484,59	34.128.217/0001-01	CONSTRUTORA E SERVIÇOS NASCIMENTO SILVA/ FABIANO CLAUDINO DO NASCIMENTO SILVA	012/2022	14/03/2022	14/03/2023	R\$ 549.484,59	-	-	0,00	0,00	4.4.90.51	R\$ 440.860,35	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 440.860,35	Concluída
Tomada de Preço 05/2021 - PMB	Contratação de empresa para execução dos serviços de Construção de Escola/ Creche de Educação Infantil Tipo 2 - FNDE no Município de Brejinho-PE, em conformidade com o Termo de Compromisso de Emenda n.º 202103689-1 e projeto básico de engenharia.	Nº PROCESSO 23400.005027/2020-33	MEC/FNDE	1.973.287,81	1.975,26	32.285.429/0001-69	EVUR ENGENHARIA EIRELI	94/2021	26/10/2021	26/10/2022	R\$ 1.949.298,00	-	20/10/2023	0,00	R\$ -	4.4.90.51	R\$ 601.746,55	200.686,94	R\$ 200.686,94	R\$ 601.746,55	Em andamento
Tomada de Preço nº 001/2022 - PMB	Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra de pedreiro e servente de obras para Execução de Serviços de Reforma, Recuperação e Manutenção de Prédios Públicos e de Vias Públicas no Município de Brejinho - PE	-	-	-	-	28.594.543/0001-01	GENESIS SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO	65/2022	18/05/2022	17/05/2023	R\$ 550.893,78	-	-	0,00	R\$ -	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.	R\$ 169.743,42	R\$ 26.650,88	R\$ 52.734,72	R\$ 169.743,42	Concluída
Tomada de Preços 02/2022 - FMS	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde PORTE/ PADRÃO IV - Ministério da Saúde no Município de Brejinho-PE.	Emenda Parlamentar 81000293 - PROPOSTA N° 06242.3680001/22-001	SUS	1.609.000,00	0,00	28.018.256/0001-45	ESUTA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	77/2022	14/12/2022	13/12/2023	R\$ 1.611.640,31	-	-	0,00	R\$ -	4.4.90.51 Obras e Instalações	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	Em andamento

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
Tomada de Preços 02/2023 - PMB	Contratação de Empresa para construção de Canteiros Centrais no Povoado de Placas de Piedade em Brejinho-PE					42.341.485/0001-27	J&M INCORPORADOR A LTDA.	64/2023	29/05/2023	29/05/2024	R\$ 152.066,57	-	-	0,00	R\$ -	4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	Em andamento
Tomada de Preços 01/2023 - PMB	Contratação de Empresa para execução dos serviços de ampliação e reforma do Estádio Municipal de Brejinho o Tonhão, em conformidade com Projeto Básico de Engenharia e do Contrato de Repasse Nº 899148/2020.	Contrato de Repasse nº 899148/2020/M ESP/CAIXA	Ministério do Esporte/ Caixa Econômica Federal	238.750,00	118.046,91	40.112.023/0001-02	T W ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	052/2023	20/04/2023	20/04/2024	R\$ 356.796,92	-	-	0,00	R\$ -	4490.51	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	Em andamento