

GILSOMAR BENTO Assinado de forma digital
DA por GILSOMAR BENTO DA
COSTA:781085004 DADOS:2024.01.15
00 15:43:58 -03'00"



Gilsomar Bento da Costa
CPF 781.085.004-00
Prefeito Municipal

Orlando Cavalcante Marques
CPF 030.979.694-62
Secretário de Controle Interno

Orlando Pedro Nunes de Oliveira
Secretário de Obras e Urbanismo
CPF 781.344.784-87
Secretário Municipal de Infraestrutura

TRIMESTRAL

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
Tomada de Preço 04/2021 - PMB	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do Município de Brejinho 7 PE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	-	-	-	-	37.566.780/0001-87	Ultra Soluções e Serviços LTDA.	64/2021	17/08/2021	16/09/2022	R\$ 848.182,80	-	14/08/2024	1.248.012,50	R\$ 1.248.012,50	3.3.90.39	3139044,06	240.124,44	780.150,36	1.891.031,56	Em andamento
Tomada de Preço 007/2021 - PMB	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejinho-PE, conforme projeto básico de engenharia					32.902.325/0001-56	HC AMBIENTALE OBRAS	103/2021	22/11/2021	22/11/2022	R\$ 1.061.749,06	16/11/2023	16/11/2023	46.881,30	46881,30	4.4.90-51 / 3.3.90-39	913.879,36	0,00	126.193,42	866.992,06	Finalizada
Tomada de Preço 05/2021 - PMB	Contratação de empresa para execução dos serviços de Construção de Escola / Creche de Educação Infantil Tipo 2 - FNDE no Município de Brejinho-PE, em conformidade com o Termo de Compromisso de Emenda n.º 202103689-1 e projeto básico de engenharia.	Nº PROCESSO 23400.005027/2020-33	MEC/FNDE	1.973.287,81	1.975,26	32.285.429/0001-69	EVUR ENGENHARIA EIRELI	94/2021	26/10/2021	26/10/2022	R\$ 1.949.298,00	-	19/10/2024	0,00	R\$ -	4.4.90.51	R\$ 1.082.954,96	303.888,15	R\$ 681.895,35	R\$ 1.082.954,96	Em andamento
Tomada de Preço 02/2022 - FMS	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde PORTE/ PADRÃO IV - Ministério da Saúde no Município de Brejinho PE.	Emenda Parlamentar \$1000293 - PROPOSTA N° 06242.3680001 /22-001	SUS	1.609.000,00	0,00	28.018.256/0001-45	ESUTA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	77/2022	14/12/2022	13/12/2023	R\$ 1.611.640,31	-	12/12/2024	0,00	R\$ -	4.4.90.51 Obras e Instalações	R\$ 323.247,20	183871,78	R\$ 323.247,20	R\$ 323.247,20	Em andamento
Tomada de Preço 02/2023 - PMB	Contratação de Empresa para construção de Canteiros Centrais no Povoado de Placas de Piedade em Brejinho-PE					42.341.485/0001-27	J&M INCORPORADORA LTDA.	64/2023	08/11/2023	29/05/2024	R\$ 152.066,57	-	-	0,00	R\$ -	4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 31.604,01	31604,01	R\$ 31.604,01	R\$ 31.604,01	Em andamento
Tomada de Preço 01/2023 - PMB	Contratação de Empresa para execução dos serviços de ampliação e reforma do Estádio Municipal de Brejinho o Tonhão, em conformidade com Projeto Básico de Engenharia e do Contrato de Repasse Nº 899148/2020.	Contrato de Repasse nº 899148/2020/ MESP/CAIXA	Ministério do Esporte/ Caixa Econômica Federal	238.750,00	118.046,91	40.112.023/0001-02	T W ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	052/2023	20/04/2023	20/04/2024	R\$ 356.796,92	-	-	0,00	R\$ -	4490.51	R\$ 80.398,93	80398,93	R\$ 80.398,93	R\$ 80.398,93	Em andamento
Concorrência 002/2023 - PMB	Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RODOVIA VPE 413- trecho Brejinho A vila de Fátima, conforme projeto de engenharia	Emenda Especial			0,00	09.539.563/0001-27	CSR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA	109/2023	13/10/2023	29/09/2024	R\$ 9.421.159,49	-	-	0,00	R\$ -	4490.51	R\$ 1.959.632,64	1959632,64	R\$ 1.959.632,64	R\$ 1.959.632,64	Em andamento
Tomada de Preço 003/2023 - PMB	Contratação de empresa para Construção de canteiros centrais na RUA MAIOR CLAUDIO DE ANDRADE no Município de Brejinho-PE. (PRACA)					46.523.739/0001-89	GOLDEN ENGENHARIA	69/2023	25/11/2023	19/07/2023	R\$ 483.718,30	-	-	0,00	R\$ -	4490.51	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	Em andamento